Regione Autonoma della Sardegna

Servizio del Genio civile di Oristano

REGOLARIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DELLE ARGINATURE DEL RIO MOGORO NEL TRATTO INTERMEDIO (TRA IL PONTE FERROVIARIO E LA CONFLUENZA CON IL CANALE ACQUE ALTE) PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PERCORRIBILITÀ SUL CORONAMENTO - ARGINE DESTRO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO



Allegato

M

Scala

CRONOPROGRAMMA

file

rev.	data	oggetto
00	06-2023	
01	09-2023	
02	11-2023	
03	07-2024	

SarLand
Ingegneria e Architettura

European Certification Institute
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015 CERTIFIED
CERTIFICATE N.SARL3559Q2201

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI
N. 5044
ALESSANDRO LAI

Ing. Alessandro Lai
Dott. Geol. Antonello P.L. Gellon
Ing. Alice Scanu
Ing. Marcello Mesina
Ing. Michele Francesco Mannai
Ing. Francesco Lai
Dott. Alessandro Milia

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Stefano Piga

Nome attività	Durata
Allestimento base cantiere	4 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al car	1 g
Realizzazione della viabilità di cantiere	1 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei	1 g
Allestimento di baracche e servizi igienico-assistenz	1 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del canti	1 g
INTERVENTI - ZONA 1	36 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al car	1 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cant	1 g
Allestimento di aree di deposito materiale provvisori	1 g
Decespugliamento argine esistente	2 g
Scotico strato vegetale	3 g
Intervento per ammorsamento argine	8 g
Ampliamento argine	12 g
Formazione di sede stradale	4 g
Ricoprimento argine con strato vegetale	4 g
Pulizia generale dell'area di cantiere mobile	1 g
Smobilizzo del cantiere mobile	1 g
INTERVENTI - ZONA 2	28 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al car	1 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cant	1 g
Allestimento di aree di deposito materiale provvisori	1 g
Decespugliamento argine esistente	2 g
Scotico strato vegetale	3 g
Intervento per ammorsamento argine	5 g
Ampliamento argine	9 g
Formazione di sede stradale	3 g
Ricoprimento argine con strato vegetale	3 g
Pulizia generale dell'area di cantiere mobile	1 g
Smobilizzo del cantiere mobile	1 g
INTERVENTI - ZONA 3	36 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al car	1 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cant	1 g
Allestimento di aree di deposito materiale provvisori	1 g
Decespugliamento argine esistente	2 g
Scotico strato vegetale	3 g
Intervento per ammorsamento argine	8 g
Ampliamento argine	12 g
Formazione di sede stradale	4 g
Ricoprimento argine con strato vegetale	4 g
Pulizia generale dell'area di cantiere mobile	1 g
Smobilizzo del cantiere mobile	1 g
Smobilizzo base del cantiere	2 g
Pulizia generale dell'area di cantiere	1 g
Smobilizzo del cantiere	2 g
LEGENDA Zona:	
Z1 = ZONA UNICA	
Z2 = Zona 1	
Z3 = Zona 2	
Z4 = Zona 3	

